

Aktivitetsnavn	Tid	Start	Slutt	% fullført	Kommentar
317 Brattbakken	640 d	ti 02.05.23	fr 30.01.26	75 %	
Rigg og drift	640 d	ti 02.05.23	fr 30.01.26	80 %	
Blokk B 16 leiligheter	386 d	to 01.06.23	on 22.01.25	99 %	
Blokk C 10 leiligheter	279 d	to 02.11.23	ma 27.01.25	99 %	
Blokk G 20 leiligheter	216 d	fr 15.03.24	on 05.03.25	99 %	
Blokk H 12 leiligheter	181 d	ti 27.08.24	on 04.06.25	99 %	
Blokk I 18 leiligheter	189 d	to 19.09.24	to 07.08.25	83 %	
Elektroarbeider, riving	2 d	to 19.09.24	fr 20.09.24	100 %	
Stillas monteres	15 d	ma 23.09.24	fr 11.10.24	100 %	
Riving fasade	10 d	ma 14.10.24	fr 25.10.24	100 %	
Oppbygging bygningsmessig	30 d	ma 14.10.24	fr 22.11.24	100 %	
Skifting vindu og dører	30 d	ma 04.11.24	fr 13.12.24	99 %	
Elektroarbeider, installasjon og komplettering innvendig	30 d	fr 08.11.24	to 19.12.24	100 %	
Beslag, Z-profil og fasadeplater	41 d	ma 09.12.24	ti 18.02.25	75 %	Venter på fasadeplater til trapp og tidligere feilleverte plater
Stillas ned langsgående terrasse + riving	7 d	fr 10.01.25	ma 20.01.25	100 %	
Langsgående terrasse, skillevegg og trekledning	25 d	to 05.06.25	to 07.08.25	20 %	Arbeidet pågår, elementer blir heist opp uke 34.
Stillas ned resterende	5 d	on 05.02.25	ti 11.02.25	75 %	
Utvidelse balkong akse D	57 d	fr 21.02.25	to 22.05.25	93 %	Komplettering som gjenstår, planlagt oppstart i løpet av 2-3 uker.
Utvidelse tak akse A	47 d	on 04.12.24	fr 21.02.25	66 %	Innvendig arbeid bod ikke mulig, grunnet manglende midl. Boder. Oppstart uke 34
Blokk J 12 leiligheter	158 d	to 24.10.24	on 02.07.25	86 %	
Elektroarbeider, riving	2 d	to 24.10.24	fr 25.10.24	100 %	
Stillas monteres	15 d	ma 28.10.24	fr 15.11.24	100 %	
Riving fasade	7 d	ma 18.11.24	ti 26.11.24	100 %	
Oppbygging bygningsmessig	30 d	on 27.11.24	on 22.01.25	100 %	
Skifting vindu og dører	25 d	to 30.01.25	on 05.03.25	100 %	
Elektroarbeider, installasjon og komplettering innvendig	25 d	on 05.02.25	ti 11.03.25	100 %	
Beslag, Z-profil og fasadeplater	35 d	to 06.03.25	ma 05.05.25	75 %	Bemannig tilbake uke 34, arbeidet fortsetter snarlig etter dette.
Stillas ned langsgående terrasse + riving	5 d	ti 06.05.25	ma 12.05.25	100 %	
Langsgående terrasse, skillevegg og trekledning	20 d	on 04.06.25	on 02.07.25	85 %	Komplettering som gjenstår, planlagt oppstart etter komplettering blokk I
Stillas ned resterende	5 d	on 23.04.25	ti 29.04.25	100 %	
Utvidelse balkong akse D	43 d	on 23.04.25	fr 27.06.25	86 %	Komplettering som gjenstår, planlagt oppstart i løpet av 2-3 uker.
Utvidelse tak akse A	42 d	ma 06.01.25	ti 04.03.25	58 %	Innvendig arbeid bod ikke mulig, grunnet manglende midl. Boder.
Blokk K 10 leiligheter	169 d	to 07.11.24	to 28.08.25	86 %	
Elektroarbeider, riving	2 d	to 07.11.24	fr 08.11.24	100 %	
Stillas monteres	10 d	ma 11.11.24	fr 22.11.24	100 %	
Riving fasade	6 d	ma 25.11.24	ma 02.12.24	100 %	
Oppbygging bygningsmessig	23 d	ti 10.12.24	fr 24.01.25	100 %	
Skifting vindu og dører	20 d	ma 20.01.25	fr 14.02.25	100 %	
Elektroarbeider, installasjon og komplettering innvendig	20 d	fr 24.01.25	to 20.02.25	100 %	
Beslag, Z-profil og fasadeplater	24 d	on 19.02.25	ma 24.03.25	100 %	
Stillas ned langsgående terrasse + riving	5 d	fr 28.02.25	to 06.03.25	100 %	
Langsgående terrasse, skillevegg og trekledning	15 d	fr 08.08.25	to 28.08.25	80 %	Komplettering som gjenstår, planlagt oppstart etter komplettering blokk J
Stillas ned resterende	5 d	ti 18.03.25	ma 24.03.25	0 %	
Utvidelse balkong akse D	39 d	ma 28.04.25	to 26.06.25	83 %	Komplettering som gjenstår, planlagt oppstart i løpet av 3-4 uker.
Utvidelse tak akse A	36 d	to 16.01.25	to 06.03.25	66 %	Innvendig arbeid bod ikke mulig, grunnet manglende midl. Boder.
Blokk A 14 leiligheter	167,33 d	ma 02.12.24	fr 19.09.25	55 %	
Elektroarbeider, riving	2 d	ma 02.12.24	ti 03.12.24	100 %	
Stillas monteres	15 d	on 04.12.24	to 09.01.25	100 %	
Riving fasade	10 d	to 09.01.25	to 23.01.25	100 %	
Oppbygging bygningsmessig	31 d	to 23.01.25	to 06.03.25	100 %	
Skifting vindu og dører	25 d	to 06.03.25	on 09.04.25	100 %	
Elektroarbeider, installasjon og komplettering innvendig	25 d	on 12.03.25	on 23.04.25	100 %	
Langsgående terrasse, skillevegg og trekledning	20 d	to 03.07.25	on 27.08.25	0 %	Arbeid pågår (Bygger elementene). Men sluk må spyles og byttes for videre drift
Beslag, Z-profil og fasadeplater	32 d	ti 06.05.25	ma 23.06.25	20 %	Venter på fasadeplatene
Stillas ned	5 d	ti 10.06.25	ma 16.06.25	0 %	
Utvidelse balkong akse D	47 d	on 18.06.25	fr 19.09.25	14 %	Arbeid pågår
Utvidelse tak akse A	44 d	ma 27.01.25	to 27.03.25	65 %	Innvendig arbeid bod ikke mulig, grunnet manglende midl. Boder.
Grendestue 2	20 d	ma 06.01.25	fr 31.01.25	80 %	Komplettering som gjenstår, ikke prioritert
Blokk D 16 leiligheter	160 d	on 04.12.24	to 11.09.25	66 %	
Elektroarbeider, riving	2 d	on 04.12.24	to 05.12.24	100 %	
Stillas monteres eks. akse A	15 d	fr 06.12.24	ma 13.01.25	100 %	
Riving fasade eks. akse A	10 d	ma 13.01.25	ma 27.01.25	100 %	
Oppbygging bygningsmessig	29 d	ma 27.01.25	to 06.03.25	100 %	
Skifting vindu og dører akse D	17 d	ma 17.02.25	ti 11.03.25	100 %	
Elektroarbeider, installasjon og komplettering innvendig akse D	17 d	fr 21.02.25	ma 17.03.25	100 %	
Beslag, Z-profil og fasadeplater akse D og Gavlvegger	20 d	on 12.03.25	ti 08.04.25	70 %	Oppstart etter fasadeplater blokk J
Stillas opp akse A	5 d	ti 18.03.25	ma 24.03.25	100 %	
Riving akse A	5 d	to 27.03.25	on 02.04.25	100 %	
Oppbygging byggnismessig akse A	15 d	to 03.04.25	ma 05.05.25	100 %	
Skifting vindu og dører plan akse A/C	12 d	ti 06.05.25	on 21.05.25	100 %	
Beslag, Z-profil og fasadeplater akse A/C	20 d	to 22.05.25	ma 23.06.25	0 %	Oppstart etter fasadeplater blokk J
Skillevegger og spilekledning	12 d	ti 24.06.25	on 06.08.25	0 %	
Elektroarbeider, installasjon og komplettering innvendig akse A/C	12 d	ma 12.05.25	ti 27.05.25	85 %	
Elektroarbeider, trekking kabel gatelys akse A/B	2 d	on 02.04.25	to 03.04.25	100 %	
Langsgående terrasse dekke og panel rekkverk	10 d	fr 29.08.25	to 11.09.25	0 %	Oppstart etter langsgående blokk A, men avhengig av slukbyte før oppstart
Stillas ned akse A	3 d	to 22.05.25	ma 26.05.25	100 %	
Stillas ned akse D	5 d	to 05.06.25	to 12.06.25	100 %	
Utvidelse balkong akse D	46 d	fr 06.06.25	ma 08.09.25	46 %	Arbeid pågår
Bygging balkong akse A	107,33 d	to 06.02.25	ti 19.08.25	56 %	Foreløpig pause, oppstart etter balkong ferdig blokk A
Blokk E 18 leiligheter	165,93 d	on 29.01.25	to 30.10.25	48 %	

Elektroarbeider, riving	2 d	on 29.01.25	to 30.01.25	100 %	
Stillas monteres	15 d	fr 31.01.25	fr 21.02.25	100 %	
Riving fasade	10 d	fr 21.02.25	fr 07.03.25	100 %	
Oppbygging bygningsmessig	34 d	fr 07.03.25	ma 05.05.25	100 %	
Skifting vindu og dører	30 d	to 10.04.25	on 04.06.25	95 %	Venter på feilleveranse av vindu
Elektroarbeider, installasjon og komplettering innvendig	30 d	to 24.04.25	on 11.06.25	95 %	Venter på feilleveranse av vindu
Beslag, Z-profil og fasadeplater	40 d	ti 24.06.25	ma 15.09.25	0 %	Venter på fasadeplate leveransen
Stillas ned langsgående terrasse + riving	5 d	fr 08.08.25	to 14.08.25	0 %	Venter på fasadeplate leveransen
Langsgående terrasse, skillevegg og trekledning	25 d	to 28.08.25	on 01.10.25	0 %	Venter på fasadeplate leveransen
Stillas ned plan 1-2 akse D	5 d	ma 16.06.25	fr 20.06.25	100 %	
Utvidelse balkong akse D	47,6 d	ti 26.08.25	to 30.10.25	0 %	Arbeid akkurat startet og pågår
Utvidelse tak akse A	52 d	ma 24.02.25	fr 16.05.25	65 %	Innvendig arbeid bod ikke mulig, grunnet manglende midl. Boder.
Blokk F 20 leiligheter	187 d	on 05.02.25	fr 05.12.25	45 %	
Elektroarbeider, riving	2 d	on 05.02.25	to 06.02.25	100 %	
Stillas monteres	15 d	fr 07.02.25	fr 28.02.25	100 %	
Riving fasade	10 d	fr 28.02.25	to 13.03.25	100 %	
Oppbygging bygningsmessig	25 d	fr 07.03.25	to 10.04.25	100 %	
Skifting vindu og dører	42 d	fr 28.03.25	to 26.06.25	92 %	Venter på leveranse av noen ytterdører
Elektroarbeider, installasjon og komplettering innvendig	42 d	to 03.04.25	to 03.07.25	100 %	
Beslag, Z-profil og fasadeplater	45 d	ti 24.06.25	ma 22.09.25	5 %	Venter på fasadeplate leveransen
Stillas ned langsgående terrasse + riving	7 d	ma 11.08.25	ti 19.08.25	0 %	Venter på fasadeplate leveransen
Langsgående terrasse, skillevegg og trekledning	25 d	fr 12.09.25	to 16.10.25	0 %	Venter på fasadeplate leveransen
Stillas ned plan 1 og 2 akse D	5 d	ma 30.06.25	fr 04.07.25	100 %	
Utvidelse balkong akse D	67 d	to 04.09.25	fr 05.12.25	0 %	Oppstart uke 35
Utvidelse tak akse A	45 d	on 12.03.25	fr 23.05.25	48 %	Innvendig arbeid bod ikke mulig, grunnet manglende midl. Boder.
Blokk L 6 leiligheter	110 d	ti 08.04.25	ti 21.10.25	49 %	
Elektroarbeider, riving	2 d	ti 08.04.25	on 09.04.25	100 %	
Stillas monteres	10 d	to 10.04.25	ti 06.05.25	100 %	
Riving fasade	10 d	ti 06.05.25	ti 20.05.25	100 %	
Oppbygging bygningsmessig	15 d	ti 20.05.25	to 12.06.25	100 %	
Skifting vindu og dører	15 d	ma 30.06.25	fr 15.08.25	100 %	
Elektroarbeider, installasjon og komplettering	15 d	fr 04.07.25	to 21.08.25	50 %	Pågår
Beslag, Z-profil og fasadeplater	16 d	ti 23.09.25	ti 14.10.25	0 %	
Stillas ned	5 d	on 15.10.25	ti 21.10.25	0 %	
Langsgående terrasse, skillevegg og trekledning	10 d	to 25.09.25	on 08.10.25	0 %	
Utvidelse tak akse A	40,33 d	fr 13.06.25	fr 05.09.25	27 %	Arbeid pågår
Gravearbeider	241 d	ma 05.08.24	on 03.09.25	91 %	
Gårdsrom/Langvegger	241 d	ma 05.08.24	on 03.09.25	86 %	Arbeid pågår, gjenstår kun blokk F.
Kortvegger	136,5 d	ma 05.08.24	on 26.02.25	100 %	
Vinter 2024-2025	70 d	ma 07.04.25	ma 25.08.25	30 %	
Isolering bakrom	70 d	ma 07.04.25	ma 25.08.25	50 %	Foreløpig pause, ikke prioritert aktivitet.
Sommer 2025	70 d	ma 19.05.25	on 24.09.25	41 %	
Terrasser og skillevegger mark	70 d	ma 19.05.25	on 24.09.25	20 %	Arbeid pågår
Gravearbeid, lysmaster	30 d	ma 02.06.25	ma 11.08.25	100 %	
Elektroarbeider, montering lysmaster	40 d	ma 30.06.25	fr 19.09.25	50 %	Arbeid pågår, alle master montert. Mangler kobling
Murpuss	70 d	ma 19.05.25	on 24.09.25	40 %	Arbeid pågår. Er vi heldig med høstværet, kan vi klare å bli ferdig i år.
Elektroarbeider bodlys (Avhengig av murpuss)	50 d	ma 02.06.25	ma 08.09.25	30 %	Arbeid pågår. Er vi heldig med høstværet, kan vi klare å bli ferdig i år.
Skifting sluker langsgående terrasse	86 d	ma 05.05.25	to 02.10.25	36 %	
Blokk H	5 d	ma 05.05.25	fr 09.05.25	100 %	
Blokk I	5 d	ma 12.05.25	fr 16.05.25	100 %	
Blokk K	5 d	ma 19.05.25	fr 23.05.25	100 %	
Blokk J	5 d	ma 26.05.25	ti 03.06.25	100 %	
Blokk A	5 d	to 26.06.25	to 03.07.25	0 %	Kun statuspunkt, dato stemmer ikke.
Blokk E	5 d	to 21.08.25	to 28.08.25	0 %	Kun statuspunkt, dato stemmer ikke.
Blokk D	5 d	fr 22.08.25	fr 29.08.25	0 %	Kun statuspunkt, dato stemmer ikke.
Blokk F	5 d	fr 05.09.25	fr 12.09.25	0 %	Kun statuspunkt, dato stemmer ikke.
Blokk G	5 d	fr 12.09.25	to 18.09.25	0 %	Kun statuspunkt, dato stemmer ikke.
Blokk B	5 d	fr 19.09.25	to 25.09.25	0 %	Kun statuspunkt, dato stemmer ikke.
Blokk C	5 d	fr 26.09.25	to 02.10.25	0 %	Kun statuspunkt, dato stemmer ikke.