

Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	% fullført
AVSLUTNING BRATTBAKKEN BRL	135 dager	ma 01.12.25	fr 19.06.26	33 %
BYGNINGSMESSIG	65 dager	ma 01.12.25	fr 13.03.26	36 %
Blokk I	32 dager	to 22.01.26	fr 06.03.26	9 %
Trapp I	10 dager	ma 23.02.26	fr 06.03.26	0 %
Listverk boddører akse D	1 dag	to 22.01.26	to 22.01.26	100 %
Blokk J	1 dag	ma 15.12.25	ma 15.12.25	100 %
Spilehimling akse A	3 dager	ma 12.01.26	on 14.01.26	100 %
Blokk K	24 dager	ma 05.01.26	to 05.02.26	74 %
Spilevegg akse A	3 dager	ti 20.01.26	to 22.01.26	90 %
Spiler himling akse A	3 dager	to 15.01.26	ma 19.01.26	100 %
Skillevegg bakkenivå	3 dager	fr 23.01.26	ti 27.01.26	30 %
Komplettering langsgående terrasse og håndløper	5 dager	sø 01.02.26	to 05.02.26	70 %
Nedløp balkonger	1 dag	ma 05.01.26	ma 05.01.26	100 %
Blokk A	14 dager	to 08.01.26	ti 27.01.26	83 %
Skillevegger langsgående terrasse og komplettering	7 dager	ma 12.01.26	ti 20.01.26	99 %
Skillevegger bakkenivå akse A og D	4 dager	fr 16.01.26	to 22.01.26	40 %
Spile himling akse D	3,5 dager	to 08.01.26	ti 13.01.26	100 %
Spile himling akse A	3,5 dager	to 22.01.26	ti 27.01.26	90 %
Spile vegg akse D	3 dager	ti 13.01.26	fr 16.01.26	75 %
Innvendig arbeid kjeller?				0 %
Blokk D	26 dager	ma 15.12.25	ma 02.02.26	78 %
Skillevegger langsgående terrasse og komplettering	9 dager	ma 15.12.25	to 08.01.26	95 %
Skillevegger bakkenivå akse D	2 dager	fr 30.01.26	ma 02.02.26	100 %
Spiler vegg akse D	2 dager	on 28.01.26	to 29.01.26	100 %
Håndløpere balkong	3 dager	on 21.01.26	fr 23.01.26	50 %
Håndløpere bakkenivå	2 dager	ma 19.01.26	ti 20.01.26	0 %
Blokk E	65 dager	ma 01.12.25	fr 13.03.26	10 %
Terrassedekket og paneling langsgående terrasse	14,4 dager	ma 02.02.26	fr 20.02.26	0 %
Skillevegger langsgående terrasse	10 dager	ti 24.02.26	fr 13.03.26	0 %
Håndløpere langsgående terrasse (Flyttes til petal)				0 %
Håndløpere bakkenivå	3 dager	ti 17.02.26	fr 20.02.26	0 %
Håndløpere balkong	4 dager	fr 06.02.26	on 11.02.26	0 %
Skillevegger balkong og komplettering	9 dager	ma 26.01.26	to 05.02.26	20 %
Skillevegger bakkenivå	4 dager	on 11.02.26	ti 17.02.26	0 %
Spiler himling akse A	4,5 dager	ti 03.02.26	ma 09.02.26	0 %
Spiler vegg akse A	2 dager	ma 09.02.26	on 11.02.26	30 %
Spiler vegg akse D	2 dager	to 12.02.26	fr 13.02.26	0 %
Listverk dører utvendig akse D	1 dag	ti 17.02.26	on 18.02.26	100 %
Nedløp balkonger	2 dager	ma 01.12.25	ti 02.12.25	100 %
Blokk F	45 dager	ma 15.12.25	fr 27.02.26	49 %
Terrassedekket og paneling langsgående terrasse	18 dager	to 15.01.26	ma 09.02.26	80 %
Skillevegger langsgående terrasse	15 dager	ma 09.02.26	fr 27.02.26	0 %
Håndløpere langsgående terrasse (Flyttes til petal)				0 %
Håndløpere bakkenivå	1 dag	ma 23.02.26	ma 23.02.26	0 %
Trevirke under beslag balkong	3 dager	fr 09.01.26	ti 13.01.26	100 %
Håndløpere balkong	5 dager	on 28.01.26	ti 03.02.26	0 %
Skillevegger balkong og komplettering	10 dager	on 04.02.26	ti 17.02.26	0 %

Markterrasse	25 dager	ma 15.12.25	fr 30.01.26	85 %
Skillevegger bakkenivå akse D	3 dager	on 04.02.26	fr 06.02.26	0 %
Skillevegger bakkenivå akse A	3 dager	ti 17.02.26	fr 20.02.26	0 %
Spile himling akse A	5 dager	ma 09.02.26	fr 13.02.26	0 %
Spile himling akse D	1 dag	to 08.01.26	to 08.01.26	95 %
Spiler vegg akse A	2 dager	ma 23.02.26	ti 24.02.26	0 %
Spiler vegg akse D	2 dager	ma 02.02.26	ti 03.02.26	0 %
Innvendig bod akse D	2 dager	ti 06.01.26	on 07.01.26	50 %
Murpuss	10 dager	ma 15.12.25	fr 09.01.26	100 %
Nedløp balkong	2 dager	ma 15.12.25	ti 16.12.25	100 %
Blokk L	23 dager	ma 02.02.26	on 04.03.26	9 %
Skillevegger bakkenivå	1 dag	fr 20.02.26	ma 23.02.26	0 %
Spiler himling akse A	3 dager	ti 17.02.26	fr 20.02.26	80 %
"Langsgående" terrassedekket	8 dager	ma 02.02.26	on 11.02.26	0 %
"Langsgående" skillevegger og rekkverk m/port	15 dager	to 12.02.26	on 04.03.26	0 %
Diverse	17 dager	fr 23.01.26	ma 16.02.26	0 %
Gjerdet mellom A og E	10 dager	ti 03.02.26	ma 16.02.26	0 %
Boddør BB83	1 dag	to 29.01.26	fr 30.01.26	0 %
"Grunnmurhjørnet" sørvest blokk L	5 dager	to 05.02.26	on 11.02.26	0 %
Lukking overgang bod/endevegger?	5 dager	to 29.01.26	on 04.02.26	0 %
Støping skiltfundament	2 dager	fr 30.01.26	ma 02.02.26	0 %
Montere antiskli ramper	5 dager	fr 23.01.26	to 29.01.26	0 %
Montere nr skilt	1 dag			0 %
Bytting sluker B, C og G	10 dager			0 %
PETAL	1 dag	to 11.12.25	to 11.12.25	0 %
Blokk H	1 dag	ma 12.01.26	ma 12.01.26	0 %
Østvegg - 1 stk plate må skiftes. - Bestilt.	1 dag	ma 12.01.26	ma 12.01.26	0 %
Blokk I	1 dag	ti 13.01.26	ti 13.01.26	0 %
Nordvesthjørne - avslutning gesims	1 dag	ti 13.01.26	ti 13.01.26	0 %
Sørvegg - 1 plate med BB74	1 dag	ti 13.01.26	ti 13.01.26	0 %
UTV trapp				0 %
Blokk J	1 dag	to 11.12.25	to 11.12.25	0 %
Nordøst - avslutningsplate mot tegl.	1 dag			0 %
Blokk K	3 dager	to 11.12.25	ma 15.12.25	57 %
Gesims langsgående terrasse	3 dager			0 %
Nordvegg- beslag rundt YD	1 dag	to 11.12.25	to 11.12.25	100 %
Nordvegg - panel under vindu	2 dager	ma 12.01.26	ti 13.01.26	99 %
Nordvest - avslutningsplate mot tegl.	1 dag	on 14.01.26	on 14.01.26	100 %
Blokk A	8 dager	ti 16.12.25	to 08.01.26	50 %
Nordvegg - kassett YD 150-153	1 dag	on 07.01.26	on 07.01.26	100 %
Nordvegg - beslag overgang telg-Petal	2 dager	ma 05.01.26	ti 06.01.26	0 %
Gesimsbeslag balkonger	1 dag	to 18.12.25	to 18.12.25	100 %
Gesims langsgående terrasse	2 dager	ti 16.12.25	on 17.12.25	100 %
Sørvest - hjørnepanel mangler 2 stk.	1 dag	ti 20.01.26	ti 20.01.26	0 %
Nordvest hjørne - panel mangler 1 stk.	1 dag	on 21.01.26	on 21.01.26	0 %
Blokk D	2 dager	ti 16.12.25	on 17.12.25	33 %
Vest og østvegg panel avslutning 3 stk.	1 dag	ma 19.01.26	ma 19.01.26	0 %
Terskelbeslag balkongdør BB139	1 dag			0 %

Beslag hjørnevindu BB132	1 dag	ti 16.12.25	ti 16.12.25	100 %
Blokk E	19 dager	ti 06.01.26	fr 30.01.26	43 %
Z-profil sørvegg plan 1 og 2. + halve nordvegg	3 dager	ti 20.01.26	to 22.01.26	95 %
Sørvegg - panel mangler 1 stk - 102.	1 dag	to 08.01.26	to 08.01.26	0 %
Sørvegg - panel og beslag plan 1 og 2	4 dager	fr 23.01.26	on 28.01.26	60 %
Sørvegg - panel under vindu plan 3 - 154.	1 dag	fr 09.01.26	fr 09.01.26	0 %
Sørvegg - beslag vindu/dør langsgående terrasse.	2 dager	ti 06.01.26	on 07.01.26	0 %
Nordvegg - beslag overgang spilehimling petal. 2 smyg.	1 dag	ma 12.01.26	ma 12.01.26	70 %
Nordvegg panel + gesims	4,25 dager	to 15.01.26	on 21.01.26	80 %
Nordvegg - mangler beslag YD 161-162	1 dag	ti 13.01.26	ti 13.01.26	100 %
Østvegg - panel overgang tegl 1 stk.	1 dag	on 14.01.26	on 14.01.26	0 %
Vestvegg panel - ink gesims	3 dager	ma 02.02.26	on 04.02.26	0 %
Balkongutvidelser - gesimsbeslag	3 dager	to 15.01.26	ma 19.01.26	0 %
Blokk F	13 dager	to 22.01.26	ma 09.02.26	18 %
Nordvegg - kassett YD	1 dag	to 18.12.25	to 18.12.25	100 %
Nordvegg - beslag overgang tegl	2 dager	lø 20.12.25	ma 05.01.26	100 %
Østvegg - mangler overgang tegl-petal.	1 dag	fr 30.01.26	fr 30.01.26	0 %
Vestvegg - beslag hjørnevinduer mangler.	1 dag	to 29.01.26	to 29.01.26	0 %
Vestvegg - beslag overgang tegl-petal.	1 dag	on 28.01.26	on 28.01.26	0 %
Sørvegg - plan 1 og 2: z-profil, beslag og panel.	7 dager	ma 02.02.26	ti 10.02.26	0 %
Balkong - gesimsbeslag	3 dager	to 22.01.26	ma 26.01.26	0 %
Håndløper gesimsbeslag	1 dag	to 05.02.26	to 05.02.26	0 %
Blokk L	22 dager	ti 16.12.25	on 28.01.26	99 %
Nordvegg - beslag YD 4 lgh.	1 dag	ti 16.12.25	ti 16.12.25	95 %
Hjørnebeslag overgang petal-tegl.	1 dag	to 29.01.26	to 29.01.26	100 %
Nordvegg - zprofil	1 dag	ma 05.01.26	ma 05.01.26	100 %
Gesimsbeslag hele bygget	3 dager	ma 26.01.26	on 28.01.26	95 %
Panel - Sørvegg	5 dager	ti 06.01.26	ma 12.01.26	100 %
Panel - alle vegger	9 dager	ti 13.01.26	fr 23.01.26	99 %
ELEKTRO	45 dager	ma 05.01.26	fr 06.03.26	33 %
Blokk J	5 dager	to 15.01.26	on 21.01.26	100 %
Blokk K	5 dager	ti 20.01.26	ma 26.01.26	99 %
Blokk A	10 dager	on 28.01.26	ti 10.02.26	10 %
Blokk D	10 dager	ma 05.01.26	fr 16.01.26	100 %
Blokk E	15 dager	ma 09.02.26	ma 02.03.26	0 %
Blokk F	15 dager	ma 16.02.26	fr 06.03.26	0 %
Blokk L	5 dager	fr 20.02.26	fr 27.02.26	5 %
GRUNNARBEID	15 dager	ma 01.06.26	fr 19.06.26	0 %
Gjenstående landsskapsarbeid (Tilsåing og noe dandering)	15 dager	ma 01.06.26	fr 19.06.26	0 %
Grunnmurlist	5 dager	ma 01.06.26	fr 05.06.26	0 %
NEDRIGG/AVSLUTNING	40 dager	ma 09.03.26	fr 01.05.26	0 %
Demontering brakkerigg	5 dager	ma 09.03.26	fr 13.03.26	0 %
Komplettering/Sluttaktiviteter	35 dager	ma 16.03.26	fr 01.05.26	0 %
Generell nedrigg	14 dager	ti 14.04.26	fr 01.05.26	0 %